

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr
und Umwelt der Stadtvertretung Altentreptow
vom 17.03.2014

Top 16 Mitteilungen

Frau Kmietyk informiert über aktuell laufende und demnächst anstehende Bau-
maßnahmen
in der Stadt.

Schule am Karlsplatz

- Baugenehmigung wurde erteilt
- erste Ausschreibung im Brandschutz hat stattgefunden
- Baustart laut Terminkette Ende März und Bauende Juni 2014
- Elektro- und Malerarbeiten werden im Juni durchgeführt
- Umzug der Grundschule an den Karlsplatz soll in der ersten bis zweiten Juli-Woche erfolgen.
- Frau Ellgoth informiert, dass nach jetzigem Stand neue Betriebserlaubnis benötigt wird,
jetzige Betriebserlaubnis ist für 110 Kinder, künftig wird benötigt für 124 Kinder zusammen
mit Hortgruppen
- parallel laufen nach dem Auszug der Grundschule an den Karlsplatz die Malerarbeiten in
den Räumen der alten Grundschule im Erdgeschoss,
- der Umzug Hort Karl-Liebknecht-Straße wird in den zwei letzten Ferienwochen erfolgen

KGS Pestalozzistraße

- Herr Bartl war zu einem Koordinierungsgespräch in Rostock zur Prüfung der Planungs-
unterlagen gemeinsam mit dem Architekturbüro A. Disterheft (Z-Bau-Prüfung)
- davon wird abhängen, ob der vorzeitige Beginn der Baumaßnahme genehmigt wird
- Förderantrag wurde gestellt

Kunststoffrasenspielfeld Sportplatz Stralsunder Straße

- Fördermittelanträge wurden gestellt,
- Fördermittelbescheid wurde am 18.03. durch den Innenminister des Landes M-V Herrn
Lorenz Caffier persönlich übergeben
- Baumaßnahme wird in der Zeit von Mai bis August durchgeführt

ehem. alte Apotheke Oberbaustraße 21

- Leistungsphasen 1 bis 2 werden durch ein Architektenbüro erstellt, Fachplaner wurde zur Ermittlung der Kosten beauftragt

Ortslage Loickenzin

- Fördermittelbescheid ist eingegangen, es wird zeitnah mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen, bis Ende September d. J. sind die Fördermittel schon abzurechnen
- das Ingenieurbüro planen & messen hat Vorplanung geleistet, Vertrag ist zu schließen

Hospitalgasse

- Fertigstellung 17./18. Kalenderwoche

Parkplatz Brückengasse

- Ausschreibung Abriss Garage und Mauer ist erfolgt, so dass damit Ende März/Anfang April begonnen werden kann
- Ausschreibungen Bau Parkplatz erfolgen nächste Woche, so dass mit dem Bau in der 17./18. KW begonnen wird

Ortsdurchfahrt Loickenziner Straße

- Loickenziner Straße ist fertiggestellt
- Beginn der Kanalbauarbeiten im Bereich Barkower Straße/Brunnenstraße
- nach kompletter Fertigstellung Einbau Asphalt in Barkower Str./Brunnenstraße
- im Anschluss erfolgt dann die Vollsperrung bis zum Ende der Baumaßnahme

F. d. R. d. A.

Sitzungsdienst

Altentreptow,

An den Fachbereich zur Kenntnis und Erledigung.

Bartl
Der Bürgermeister
der geschäftsführenden Gemeinde