

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr
und Umwelt
vom 19.08.2009

Top 12 Mitteilungen

Mitteilungen (durch Frau Daniel)

Demminer Straße

Planmäßiges Bauende ist der 30.09.2009. Dieser Termin wird eingehalten. Zwei historische Brunnen wurden im Gehwegbereich gefunden. Diese werden durch Granitplatten mit einer Inschrift für die Bürger und Besucher erlebbar gestaltet.

R.-Breitscheid-Straße und Teetzlebener Straße

Die Maßnahme wird durch das Straßenbauamt Güstrow betreut. Die Schwarzdecke unter dem Bahnübergang am Zehntfeldweg wird im September 2009 eingebaut. Die neuen Straßenlampen gehören zur Bauleistung der Stadt. Die vorhandenen alten Straßenlampen werden abgebaut und auf dem Gelände des Bauhofes eingelagert.

Schulhof Grundschule

Bei der Trockenlegung des Fundamentes der Schule hat sich gezeigt, dass dieses aus unbee-
arbeiteten Feldsteinen besteht. Um die Dämmmatten fachgerecht anbringen zu können, wurde eine zusätzliche Betonschüttung zur Stabilisierung erforderlich. Der Gehweg in der Schul-
straße vor dem Gelände der Schule soll bis zum Schulbeginn fertig gestellt sein. Die Bepflanzung des Schulhofes einschließlich der als Ersatz für die abgenommenen Bäume
zu pflanzenden zwei Großbäume wird Ende Oktober/November erfolgen. Um einen reibungslosen Schulbetrieb gewährleisten zu können, ist eine gute Abstimmung
durch den Baubetrieb erforderlich.

Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe (KGS)

Mit Bewilligungsbescheid vom 26.05.2009 wurden Fördermittel in Höhe von 1.445.000,00 € zur Sanierung und Ausbau bewilligt. Es besteht erheblicher Untersuchungsbedarf, bevor die Ausschreibung und Vergabe der Leistungen erfolgen kann. Ein Statiker untersucht zur Zeit die Problemstellen und wird Vorschläge zur Beseitigung

unterbreiten. Ziel ist es, mit der Fassade und dem Dachneubau im vierten Quartal 2009 zu beginnen.

Treppe an der Turnhalle auf dem Klosterberg

Die Treppenanlage wurde über den Haushalt des Ordnungsamtes geplant und über das Bauamt die Bauausführung begleitet. Die Treppe wird planmäßig fertiggestellt und in der 37. KW abgenommen.

Ausgrabungen auf dem Klosterberg

Es wurden bei den Ausgrabungen umfangreiche Funde sichergestellt. Herr Prof. Biermann wird die Ergebnisse und Schlussfolgerungen in einem geeigneten Rahmen der Stadt präsentieren. Es wäre schön, wenn der Standort des ehemaligen Klosters für Spaziergänger erlebbar werden könnte. Mit Herrn Pulkenat sind dazu erste Gespräche zu führen.

Teich in Loickenzin

Die Bauarbeiten werden für die Stadt durch den Wasser- und Bodenverband vorbereitet und ausgeführt. Unser Ziel ist es, bis Ende Oktober die Baumaßnahme abzuschließen. Problematisch ist der Standort einer Scheune, deren Fundament den Teich an einer Seite begrenzt. Hier werden Untersuchungen durch das Büro von Dr. Schmidt ange stellt, um hier eine Lösung zu finden. Die Baumaßnahme wird zu 100 % aus dem städtischen Haushalt finanziert, da es keine Fördermittelprogramme gibt, die hier greifen.

Flurneuordnung/Dorferneuerung

Anfang September wird mit dem Ausbau der Dorfstraße in Thalberg begonnen. Es sind zwei Monate Bauzeit vorgesehen. Die weiteren Maßnahmen der Flurneuordnung erfolgen 2010, soweit die Fördermittel bereitgestellt werden (Straße in Thalberg Ausbau, Teich in Thalberg, Straße nach Trostfelde).

F. d. R. d. A.

Sitzungsdienst

Altentreptow,

An den Fachbereich zur Kenntnis und Erledigung.

Bartl
Der Bürgermeister
der geschäftsführenden Gemeinde